

週間工程表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期 着手 令和 6 年 2 月 14 日
竣工 令和 8 年 3 月 31 日

受注者 昕工業株式会社

河メンテ第501-00-01-02号
工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

令和 7 年 11 月 27 日 提出

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工事名称			11月										12月													
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
① 減速機 基礎	当 初						養 生			漬し(28日)				養 生												
	実 施						養 生																			
② 調圧水槽 仮設材撤去	当 初						養 生																			
	実 施						養 生																			
③ ポンプベース基礎	当 初																									
	実 施																									
④ ポンプ据付工 ポンプベース設置	当 初																									
	実 施																									
⑤ 吐出弁、主配管工	当 初																									
	実 施																									
⑥ 主ポンプ組立	当 初																									
	実 施																									
⑦ 部分使用検査	当 初						部分使用検査予定																			
	実 施						部分使用検査予定14:00~																			
⑧ 安全管理	当 初						フラップ弁(調圧水槽内)																			
	実 施						渦流防止壁(吸水槽内)																			
使用重機																										
材料確認																										
段階確認																										

13tラフター

20tラフター

▼電動弁、主配管9:00

▼主ポンプ9:00

▼主軸、メカ9:00

▼水平度確認14:00