

## 週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号

令和 7 年 12 月 4 日 提出

工事名 津島屋閘門排水機  
1号排水ポンプ更新工事

受注者 **昱工業株式会社**

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称			11月			12月																				
			28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	減速機 基礎	当 初	漬し(28日)			養 生																				
		実 施	漬し(28日)			養 生																				
	ポンプベース基礎	当 初				養 生																				
		実 施				養 生																				
②	調圧水槽 仮設材撤去	当 初				仮設材撤出(足場、角落し、仮設ポンプ)																				
		実 施				仮設材撤出(足場、角落し、仮設ポンプ)																				
③	ポンプ据付工 ポンプベース設置	当 初				ポンプベース据付			水平度確認																	
		実 施				ポンプベース据付																				
	吐出弁、主配管工	当 初				吐出弁、主配管 据付			配管据付						配管据付											
		実 施				吐出弁、主配管 据付																				
	主ポンプ組立	当 初										主ポンプ据付						点検歩廊据付								
		実 施																								
④	部分使用検査	当 初																								
		実 施																								
		当 初																								
		実 施																								
	安全管理	当 初				建災防安全教育9:00~16:00																				
		実 施																								
使 用 重 機						13tラフター						20tラフター														
材 料 確 認						▼電動弁、主配管9:00			▼主ポンプ9:00			▼主軸、メカ9:00						▼点検歩廊9:00								
段 階 確 認												▼水平度確認14:00														