

# 週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号

令和 8 年 2 月 5 日 提出

工事名 津島屋閘門排水機  
1号排水ポンプ更新工事

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称			1月		2月																						
			30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
①	潤滑油配管工	当 初																									
		実 施			潤滑油配管(酸洗い)											潤滑油配管				潤滑油配管							
	吐出弁開閉台 据付	当 初																									
		実 施																									
②	電気設備 盤据付工	当 初																									
		実 施			1号ポンプ盤撤去・搬入据付											1号ポンプ盤撤去・搬入据付											
	既設盤改造工	当 初																									
		実 施			改造工																						
	電気工事	当 初			仮設工 3KV離線、通線、端末処理											既存ケーブル撤去、電線管配管工、ケーブル延線						既存ケーブル撤去、電線管配管工、ケーブル延線					
		実 施			仮設工 3KV離線、通線、端末処理 ▼耐電圧試験11:00																						
	停電期間	当 初			▼PAS解放											▼PAS投入											
		実 施			▼PAS解放																						
			当 初																								
			実 施																								
		当 初																									
		実 施																									
使 用 重 機					13tラフター																						
材 料 確 認					▼盤1面9:00																						
段 階 確 認					PAS操作											PAS操作											